



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE LA MAR**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018**  
**(PERIODO ENERO-MARZO)**

| OBRAS PROGRAMADAS     | UBICACIÓN                | PRESUPUESTO          |                       | NIVEL DE AVANCE |         |           |             | SITUACIÓN |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                       |                          | Presupuesto estimado | Presupuesto Ejecutado | Terminada 100%  | Más 80% | Menos 50% | Sin iniciar |           |
| 1. Acera y contén     | Las cinco casitas        | 270,000.00           | 270,000.00            | X               |         |           |             |           |
| 2. Relleno de calles  | Las cinco casitas        | 200,000.00           | 200,000.00            | X               |         |           |             |           |
| 3. Iluminacion        | Las cinco casitas        | 30,000.00            | 30,000.00             | X               |         |           |             |           |
| 4. Acera, contén      | Tia sosa                 | 270,000.00           | 270,000.00            | X               |         |           |             |           |
| 5. Relleno de calles  | Tia sosa                 | 200,000.00           | 200,000.00            | X               |         |           |             |           |
| 6. Iluminacion        | Tia sosa                 | 30,000.00            | 30,000.00             | X               |         |           |             |           |
| 7. Acera y contén     | Catareyi 1, barrio lindo | 270,000.00           | 270,000.00            | X               |         |           |             |           |
| 8. Relleno de calles  | Catarey 1 , barrio lindo | 200,000.00           | 200,000.00            | X               |         |           |             |           |
| 9. Iluminacion        | Catarey 1 , barrio lindo | 30,000.00            | 30,000.00             | X               |         |           |             |           |
| 10. Acera y contén    | Pajarito 1               | 270,000.00           |                       |                 |         |           | X           |           |
| 11. Relleno de calles | Pajarito 1               | 200,000.00           |                       |                 |         |           | X           |           |
| 12. Iluminacion       | Pajarito 1               | 30,000.00            |                       |                 |         |           | X           |           |
| 13. Acera y contén    | El liceo                 | 270,000.00           |                       |                 |         |           | X           |           |
| 14. Relleno de calles | El liceo                 | 200,000.00           |                       |                 |         |           | X           |           |
| 15. Iluminacion       | Eliceo                   | 30,000.00            |                       |                 |         |           | X           |           |
| 16. Acera y conten    | Pueblo abajo             | 270,000.00           |                       |                 |         |           | X           |           |
| 17. Relleno de calles | Pueblo abajo             | 200,000.00           |                       |                 |         |           | X           |           |
| 18. Iluminacion       | Pueblo abajo             | 30,000.00            |                       |                 |         |           | X           |           |
| 19. Acera y conten    | Catarey II La Javilla    | 270,000.00           |                       |                 |         |           | X           |           |
| 20. Relleno de calles | Catarey II La javilla    | 200,000.00           |                       |                 |         |           | X           |           |
| 21. Iluminacion       | Catarey II La javilla    | 30,000.00            |                       |                 |         |           | X           |           |
| 22. Relleno de calles | San carlos               | 400,000.00           |                       |                 |         |           | X           |           |
| 23. Play villa suiza  | San carlos               | 70,000.00            |                       |                 |         |           | X           |           |
| 24. Iluminacion       | San carlos               | 30,000.00            |                       |                 |         |           | X           |           |
| 25. Acera y conten    | Pajarito II              | 270,000.00           |                       |                 |         |           | X           |           |
| 26. Relleno de calles | Pajarito II              | 200,000.00           |                       |                 |         |           | X           |           |
| 27. Iluminacion       | Pajarito II              | 30,000.00            |                       |                 |         |           | X           |           |

|                              |            |              |              |  |  |  |          |  |
|------------------------------|------------|--------------|--------------|--|--|--|----------|--|
| <b>28. Relleno de calles</b> | La jaqueta | 470,000.00   |              |  |  |  | <b>X</b> |  |
| <b>29. Iluminacion</b>       | La jaqueta | 30,000.00    |              |  |  |  | <b>X</b> |  |
|                              | TOTAL      | 5,000,000.00 | 1,500,000.00 |  |  |  |          |  |

## ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERIODO ENERO- MARZO 2018

### 1. Balance consolidado de la Ejecución del Presupuesto Participativo Año 2018:

| Estado de situación de las obras | Cantidad  | Porcentaje % |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| Obras Ejecutadas                 | 9         | 31.0344      |
| Obras en Proceso                 | 0         | 0            |
| Obras Pendientes                 | 20        | 68.9655      |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>29</b> | <b>100</b>   |

### 2. Balance de Ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

| Fondo de Disponibilidad Financiera<br>RD\$ | Monto de las Obras Ejecutadas y<br>en proceso<br>RD\$ | Diferencia de Inversión ejecutada<br>y el FDF<br>RD\$ | Porcentaje de Ejecución<br>% |
|--|---|---|------------------------------|
| 5,000,000.00                               | 1,500,000.00  | 3,500,000.00  | 30                           |



FIRMA ALCALDÍA

5 de Abril 2018  
FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO