



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE LA MAR
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2017
(PERIODO ENERO-DICIEMBRE)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		Presupuesto estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
1. Acera y contén	Pueblo abajo	370,000.00	370,000.00	X				
2. Relleno de calle	Pueblo abajo	100,000.00	100,000.00	X				
3. Acera, contén y policía acostado	Pajarito I	420,000.00	370,000.00	X				
4. Relleno de calle	Pajarito I	100,000.00	100,000.00	X				
5. Acera y contén	La cinco Casita, Los Multis	300,000.00	300,000.00	X				
6. Relleno de calle	La cinco Casita, Los Multis	170,000.00	170,000.00	X				
7. Acera y contén	El Liceo	370,000.00	370,000.00	X				
8. Relleno de calle	El Liceo	100,000.00	100,000.00	X				
9. Acera y contén	San Carlos Villa Suiza	300,000.00	300,000.00	X				
10. Construcción puente Cajón	San Carlos Villa Suiza	80,000.00	80,000.00	X				
11. Relleno de calle	San Carlos Villa Suiza	90,000.00	90,000.00	X				
12. Acera, contén y drenaje	Catarey II La Javilla	370,000.00	370,000.00	X				
13. Relleno de calle	Catarey II La Javilla	100,000.00	100,000.00	X				
14. Acera y contén	Catarey I Barrio Lindo	370,000.00	370,000.00	X				
15. Relleno de Calle	Catarey I Barrio Lindo	100,000.00	80,000.00		X			
16. Acera y contén	Tía Sosa, Los Almendros	370,000.00	370,000.00	X				
17. Relleno de calle	Tía Sosa, Los Almendros	100,000.00	71,000.00		X			
18. Acera y contén	Pajarito II	320,000.00	370,000.00	X				
19. Relleno de calle	Pajarito II	100,000.00	70,000.00		X			
20. Relleno de calle	La Jaqueta	470,000.00	470,000.00	X				
21. Iluminacion	Todos los sectores(30,000.00)	300,000.00	300,000.00	X				
TOTAL	21 OBRAS	5,000,000.00	4,551,000.00	17	3			

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE

1. Balance consolidado de la Ejecución del Presupuesto Participativo Año 2017:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	18	85.714
Obras en Proceso	3	14.285
Obras Pendientes	0	0
TOTAL	21	100

2. Balance de Ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las Obras Ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de Ejecución %
5,000,000.00	4,551,000.00	449,000.00	91.02


FIRMA ALCALDÍA

22 de Septiembre 2017
FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO