



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE LA MAR**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018**  
**(PERIODO ENERO-JUNIO)**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		Presupuesto estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
1. Acera y contén	Las cinco casitas	270,000.00	270,000.00	X				
2. Relleno de calles	Las cinco casitas	200,000.00	200,000.00	X				
3. Iluminacion	Las cinco casitas	30,000.00	30,000.00	X				
4. Acera, contén	Tia sosa	270,000.00	270,000.00	X				
5. Relleno de calles	Tia sosa	200,000.00	200,000.00	X				
6. Iluminacion	Tia sosa	30,000.00	30,000.00	X				
7. Acera y contén	Catareyi 1, barrio lindo	270,000.00	270,000.00	X				
8. Relleno de calles	Catarey 1 , barrio lindo	200,000.00	200,000.00	X				
9. Iluminacion	Catarey 1 , barrio lindo	30,000.00	30,000.00	X				
<b>SEGUNDO TRIMESTRE DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>								
10. Acera y contén	Pajarito 1	270,000.00	270,000.00	X				
11. Relleno de calles	Pajarito 1	200,000.00	200,000.00	X				
12. Iluminacion	Pajarito 1	30,000.00	30,000.00	X				
13. Acera y contén	El liceo	270,000.00	270,000.00	X				
14. Relleno de calles	El liceo	200,000.00	200,000.00	X				
15. Iluminacion	Eliceo	30,000.00	30,000.00	X				
16. Acera y conten	Pueblo abajo	270,000.00	270,000.00	X				
17. Relleno de calles	Pueblo abajo	200,000.00	200,000.00	X				
18. Iluminacion	Pueblo abajo	30,000.00	30,000.00	X				

<b>TERCER TRIMESTRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>								
<b>19. Acera y conten</b>	Catarey II La Javilla	270,000.00					<b>X</b>	
<b>20. Relleno de calles</b>	Catarey II La javilla	200,000.00					<b>X</b>	
<b>21. Iluminacion</b>	Catarey II La javilla	30,000.00					<b>X</b>	
<b>22. Relleno de calles</b>	San carlos	400,000.00					<b>X</b>	
<b>23. Play villa suiza</b>	San carlos	70,000.00					<b>X</b>	
<b>24. Iluminacion</b>	San carlos	30,000.00					<b>X</b>	
<b>25. Acera y conten</b>	Pajarito II	270,000.00					<b>X</b>	
<b>26. Relleno de calles</b>	Pajarito II	200,000.00					<b>X</b>	
<b>27. Iluminacion</b>	Pajarito II	30,000.00					<b>X</b>	
<b>28. Relleno de calles</b>	La jaqueta	470,000.00					<b>X</b>	
<b>29. Iluminacion</b>	La jaqueta	30,000.00					<b>X</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>					

# ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERIODO ENERO- JUNIO 2018

1. Balance consolidado de la Ejecución del Presupuesto Participativo Año 2018:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	18	62.0689
Obras en Proceso	0	0
Obras Pendientes	11	37.931
TOTAL	29	100

2. Balance de Ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las Obras Ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de Ejecución %
5,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	60 %



FIRMA ALCALDÍA

3 de Julio 2018  
FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO