



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE LA MAR
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO ENERO-DICIEMBRE)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		Presupuesto estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
1. Acera y contén	Las cinco casitas	270,000.00	270,000.00	X				
2. Relleno de calles	Las cinco casitas	200,000.00	200,000.00	X				
3. Iluminacion	Las cinco casitas	30,000.00	30,000.00	X				
4. Acera, contén	Tia sosa	270,000.00	270,000.00	X				
5. Relleno de calles	Tia sosa	200,000.00	200,000.00	X				
6. Iluminacion	Tia sosa	30,000.00	30,000.00	X				
7. Acera y contén	Catareyi 1, barrio lindo	270,000.00	270,000.00	X				
8. Relleno de calles	Catarey 1 , barrio lindo	200,000.00	200,000.00	X				
9. Iluminacion	Catarey 1 , barrio lindo	30,000.00	30,000.00	X				
SEGUNDO TRIMESTRE DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO								
10. Acera y contén	Pajarito 1	270,000.00	270,000.00	X				
11. Relleno de calles	Pajarito 1	200,000.00	200,000.00	X				
12. Iluminacion	Pajarito 1	30,000.00	30,000.00	X				
13. Acera y contén	El liceo	270,000.00	270,000.00	X				
14. Relleno de calles	El liceo	200,000.00	200,000.00	X				
15. Iluminacion	Eliceo	30,000.00	30,000.00	X				
16. Acera y conten	Pueblo abajo	270,000.00	270,000.00	X				
17. Relleno de calles	Pueblo abajo	200,000.00	200,000.00	X				
18. Iluminacion	Pueblo abajo	30,000.00	30,000.00	X				
19. Iluminacion	Catarey II La javilla	30,000.00	30,000.00	X				

TERCER TRIMESTRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO								
20. Acera y contén	Catarey II La Javilla	270,000.00	270,000.00	X				
21. Relleno de calles	Catarey II La javilla	200,000.00					X	
22. Relleno de calles	San carlos	400,000.00	270,000.00		X			
23. Play villa suiza	San carlos	70,000.00					X	
24. Iluminación	San carlos	30,000.00	30,000.00	X				
25. Acera y conten	Pajarito II	270,000.00	270,000.00	X				
26. Relleno de calles	Pajarito II	200,000.00					X	
27. Iluminacion	Pajarito II	30,000.00		X				
28. Relleno de calles	La jaqueta	470,000.00	270,000.00		X			
29. Iluminacion	La jaqueta	30,000.00					X	
	TOTAL	5,000,000.00	4,170,000.00					

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERIODO ENERO-AGOSTO 2018

1. Balance consolidado de la Ejecución del Presupuesto Participativo Año 2018:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	23	79.310
Obras en Proceso	02	6.8965
Obras Pendientes	4	13.793
TOTAL	29	100

2. Balance de Ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las Obras Ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de Ejecución %
5,000,000.00	4,170,000.00	830,000.00	83.4 %



FIRMA ALCALDÍA

29 de AGOSTO 2018

FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO

Formulario No. 332
Aprobado por el Contralor
Adjunto General

Clave Municipal No. 88

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE LA MAR
PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 4-1300018-8
DO54BRRD00000000001120003900

No. 048566

DIA 3 MES 12 AÑO 2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CONSTRUCCIONES TAVERAS TIBURCIO & ASOCIADOS, S.R.L.

267,299.01

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 01/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

048566 24411272713101120003900

54

11

0055

2018-001235

28/12/2018

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CONSTRUCCIONES TAVERAS TIBURCIO & ASOCIADOS, S.R.L. - PAGO DE CUBICACION FINAL POR RELLENOS EN LOS TIROS DE MATERIALES (TOSCA), EN EL SECTOR SAN CARLOS, EN CUMPLIMIENTO DEL PRESUP. PARTICIPATIVO, EN DIC. 2018.	11.02.0055-2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	269.999.00
		Menos (-) 1% Retención Contrato de Obra	-2.699.99
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mopt; Septuplicado, Control de Presupuesto.



Formulario No. 88
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No. 88

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE LA MAR
PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 4-1300018-8
DO54BRRD0000000000001120003900

No. 048563

DIA MES AÑO
3 1 12 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

YELISON M. DIAZ ALTAGRACIA

RDS

267,300.00

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

048563 21111272713001120003900

54

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0055 Fondo 2018-001232 Fecha 28/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YELISON M. DIAZ ALTAGRACIA - PAGO POR LA TERMINACION DE ACERAS Y CONTENES, EN EL BARRIO LA JAVILLA CUMPLIENDO CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, DIC. 2018	1.01.0055-2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	270.000.00
		Menos (-): 1% Retencion Constrato de Obra	-2.700.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Clave Municipal No. 88
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE LA MAR
 PROGRAMA DE INVERSION
 RNC: 4-1300018-8
 DO54BRD0000000001120003900

No. 048507

DIA MES AÑO
 1 5 11 2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

COL. F. SOLANDY Q RAMON NUÑEZ G

RDS

28,049.70

VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y NUEVE CON 70/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

048507 2411272713101120003900

54

01

0003

2018-001012

15/11/2018

Cap. No.

Sub-Objeto

Fondo

Comprobante No.

Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
COL. F. SOLANDY Q RAMON NUÑEZ G - COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS: 12 LAMPARAS, 30 BOMBILLAS, 80 PIE DE ALAMBRE ELECTRICO, 10 FOTOCELAS, 10 CABLES PARA EL ALUMBRADO DEL BARRIO PAJARITO 2, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018	01.00.0003-239.601	Productos eléctricos y cables	29,525.00
		Menos (1) 5% DESCUENTOS PROVEEDORES	-1,476.30
		0670005236-5	
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Centraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado: Tesorería; Sextuplicado: Sindicatura; Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 332-R
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No. 88
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE LA MAR
PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-1300018-8
DO54BRRD00000000001120003900

No. 048565

DIA MES AÑO
3 1 2 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CONSTRUCCIONES TAVERAS TIBURCIO & ASOCIADOS, S.R.L.

RD\$

267,299.01

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 01/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

048565 2 0 1 1 2 7 2 7 1 3 0 1 1 2 0 0 0 3 9 0 0

94

11

0060

2018-001234

28/12/2018

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CONSTRUCCIONES TAVERAS TIBURCIO & ASOCIADOS, S.R.L. PAGO DE CUBICACION FINAL, POR RELLENOS EN LOS TIROS DE MATERIALES (TOSCA), EN EL PARAJE LA JAQUETA, EN CUMPLIMIENTO DEL PRESUP. PARTICIPATIVO, EN DIC. 2018.	11.02.0050-2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	269.999.00
		Menos (-) 1% Retencion Contrato de Obra	-2.699.99
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No. 68
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE LA MAR
PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 4-1300018-8
DO54BRRD000000000001120003900

No. 048564

DIA 3 MES 11 AÑO 2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:
YELISON M. DIAZ ALTAGRACIA
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RDS

267,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

048564 21411272713101120003900 54

11

0058

2018-001233

28/12/2018

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YELISON M. DIAZ ALTAGRACIA - PAGO POR LA TERMINACION DE ACERAS Y CONTENES, EN EL BARRIO PAJARITO II. CUMPLIENDO CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DIC. 2018.	1.01.0058-2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	270.000.00
		Menos (-): 1% Retencion Constrato de Obra	-2.700.00
067-0010910-7			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mcp1; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TOTAL