



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE LA MAR
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2019
(PERIODO ENERO-OCTUBRE)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		Presupuesto estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
1. Iluminación	La Jaqueta	30,000.00	30,000.00	X				
2. Relleno de calles	La Jaqueta	70,000.00	70,000.00	X				
3. Iluminación	Las cinco casitas	30,000.00	30,000.00	X				
4. Relleno de calles	Las cinco casitas	70,000.00	70,000.00	X				
5. Iluminación	Pueblo Abajo Sector B.	30,000.00	30,000.00	X				
6. Relleno de calles	Pueblo Abajo Sector B.	70,000.00	70,000.00	X				
7. Iluminación	Los Almendros Tia Sosa	30,000.00	30,000.00	X				
8. Relleno de calles	Los Almendros Tia Sosa	70,000.00	70,000.00	X				
SEGUNDO TRIMESTRE - PPM								
9. Iluminación	Catarey 1, barrio lindo	30,000.00	30,000.00	X				
10. Relleno de calles	Catarey 1, barrio lindo	70,000.00	70,000.00	X				
11. Iluminación	Pajarito 1	30,000.00					X	
12. Relleno de calles	Pajarito 1	70,000.00	70,000.00	X				
13. Iluminación	El Liceo	30,000.00					X	
14. Relleno de calles	El Liceo	70,000.00	70,000.00	X				
15. Iluminación	La Javilla, Catarey 11	30,000.00					X	
16. Relleno de calles	La Javilla, Catarey 11	70,000.00	70,000.00	X				
TERCER TRIMESTRE - PPM								
17. Iluminación	Pajarito 11	30,000.00	30,000.00	X				
18. Relleno de calles	Pajarito 11	70,000.00	70,000.00	X				
19. Iluminación	San Carlos	30,000.00					X	
20. Relleno de calles	San Carlos	70,000.00	70,000.00	X				
21. Escuela Tec. Vocacional	Tia Sosa	4,000,000.00	2,518,666.62		X			
TOTAL		5,000,000.00	3,398,666.62					

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERIODO ENERO-OCTUBRE 2019

1. Balance consolidado de la Ejecución del Presupuesto Participativo Año 2019:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	16	76.19
Obras en Proceso	01	4.7619
Obras Pendientes	4	19.04
TOTAL	21	100

2. Balance de Ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las Obras Ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de Ejecución %
5,000,000.00	3,398,666.62	1,601,333.38	67.973 %



FIRMA ALCALDÍA

04 DE OCTUBRE 2019

FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO

Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
Listado Comprobantes Devengados por Partida Presupuestaria

Programática : 11.07.0051 - ESCUELA VOCACIONAL
 Objeto Gasto : 7.01.2.01 - Obras para edificación no residencial
 Destino Fondo : 2.2 - Obras de Infraestructura
 Cuenta : 112-000390-0 - Inversion Obras Municipales
 FF : 20 - Fuentes con Destino Especifico
 FE : 1955
 OF : 100 - Tesoro Nacional
 ER : 0



[Handwritten signature]

Fecha	Nº Comprobante	Tipo Comprobante	Proveedor	Monto	Estado
13/3/2019	2019-000191	COM Gasto	ELIAS ANTONIO SANTANA GERMAN	10,600.00	Cumplido
13/6/2019	2019-000536	COM Gasto	LAMINADOS INDUSTRIALES, E.I.R.L.	800,327.36	Cumplido
14/6/2019	2019-000543	COM Gasto	R. LOPEZ E HIJOS SRL.	511,900.46	Cumplido
19/6/2019	2019-000550	COM Gasto	WILLIAM RODRIGUEZ FLORIAN	212,400.00	Cumplido
10/7/2019	2019-000653	COM Gasto	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ WADER	7,100.00	Cumplido
12/7/2019	2019-000661	COM Gasto	RAFAEL ANTONIO HIDALGO PIMENTEL	13,150.00	Nulo
12/7/2019	2019-000662	COM Gasto	RAFAEL ANTONIO HIDALGO PIMENTEL	13,150.00	Cumplido
23/7/2019	2019-000685	COM Gasto	ISRAEL GIL	3,200.00	Cumplido
24/7/2019	2019-000689	COM Gasto	WILLIAM RODRIGUEZ FLORIAN	318,600.00	Cumplido
26/7/2019	2019-000690	COM Gasto	RAFAEL ANTONIO HIDALGO PIMENTEL	17,220.00	Cumplido
26/7/2019	2019-000691	COM Gasto	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ WADER	28,295.00	Cumplido
5/8/2019	2019-000754	COM Gasto	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ WADER	6,925.00	
5/8/2019	2019-000755	COM Gasto	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ WADER	6,925.00	Cumplido
7/8/2019	2019-000764	COM Gasto	RAFAEL ANTONIO HIDALGO PIMENTEL	9,000.00	Cumplido
9/8/2019	2019-000777	COM Gasto	WILLIAM RODRIGUEZ FLORIAN	265,500.00	Cumplido
9/8/2019	2019-000779	COM Gasto	D CACAO CONSTRUCTORA Y AGROPECU	3,509.00	Cumplido
12/8/2019	2019-000784	COM Gasto	EL PICOTEO, S.R.L.	6,552.40	Cumplido
12/8/2019	2019-000791	COM Gasto	RESTAURANT EL CANEY O MARIA A. PIOI	861.40	Cumplido
20/8/2019	2019-000807	COM Gasto	WILLIAM RODRIGUEZ FLORIAN	265,500.00	Cumplido
26/8/2019	2019-000819	COM Gasto	DOMINGO MENDEZ TORIBIO	2,000.00	Cumplido
30/8/2019	2019-000888	COM Gasto	EL PICOTEO, S.R.L.	485.00	Cumplido
6/9/2019	2019-000909	COM Gasto	FERRERERIA YO LO TENGO, S. R. L.	531.00	Cumplido
13/9/2019	2019-000928	COM Gasto	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ WADER	14,850.00	Cumplido
13/9/2019	2019-000930	COM Gasto	RAFAEL ANTONIO HIDALGO PIMENTEL.	11,970.00	Cumplido
23/9/2019	2019-000955	COM Gasto	RAFAEL A. HIDALGO PIMENTEL	8,190.00	Cumplido
Total Devengado				2,518,666.62	



[Handwritten signature]